

İşin Yapılacağı Yer:
Doğubayazıt Çetenli Köyü
Diyadin İlçe Merkezi
Tutak İlçe Merkezi
Patnos İlçe Merkezi
Ağrı Merkez Aşkale Köyü
Ağrı Merkez Murat Köyü
Ağrı Merkez Yazılı Köyü

Sıra No	İmalatın cinsi	Birim	Miktar	Porsantaj
1	Yukarda özelliklerini belirtilen her türlü malzemenin yerinde imalatı nakliyesi işçiliği ve yerine montajı	Adet	6	
2	En az 500kg kar yükü taşıma üzeiliği gerekmesi halinde gelik makas kullanılması	Adet		
3	Konulan zeminin parke taşı veya beton dökülmesi işçilik nakliye	M ²		
4	Malzemenin uygun zemine vidalanarak sabitlenmesi	Adet		

(KONTENERE KÖMÜR KONULACAK)

- 1- Viny ile kaldırılablime mekanizması olmalıdır.
- 2-Ölçüler en az 3x7m ebatlarında olmalıdır.
- 3-Konteyner içerisinde bölme paravan olmayacak
- 4- Tek kapılı olacak, pencere olmayacak
- 5- Trapez sac uygulamalı, mukavemet verilmiş, 0,6mm galvaniz sac olmalıdır.
- 6-Alt ve üst sac kalınlığı en az 2mm olacak, profil dikmelerde 1mm 30x40 malzeme kullanılmım olacaktır.
- 7-Alt sac 40x80 ve 2mm profil kullanılacak
- 8- Tavan PVC lambiri ve tavan arası 80mm kalınlığında cam yönü döşenecek olma üzeiliği olacak
- 9-Taban kaplama:gelik karkas üzerine 14/16mm kalınlığında çimento esaslı yonga levha vidalanmış olmalıdır.Zemin 25000kg (25 ton)taşıma üzeiliğine sahip olmalıdır
- 10-Çati eğimli olmalıdır,kar yükü taşıması 500kg olacak şekilde profil kullanılmı en az 40x60 profil.İş saglam bir şekilde teslim edilir, nakliye ve işçilik vb. durumlardaki zararlardan idare sorumlu değildir.

TEKNİK ŞARTNAME